

# รายงานติดตามความก้าวหน้า



## แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างโรงเรียนวัดโคกกรุง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนวัดโคกกรุง (ช่วงที่๓) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายพนม หนูน้ำ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งแห่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๔๖	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่มะ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย ไร่มะปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๓๕	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๗๙,๐๐๐				✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลูกรังสายบ้าน นางบัญญัติ ราชวงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อม ลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๓๖	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๗๘,๐๐๐				✓	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุต อ่อนวันสี หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒๕	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๑๐,๐๐๐				✓	
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	๒,๑๗๗,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ จำนวน ๑๐๐ ท่อน ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ จำนวน ๖๗๔ ท่อน รวมอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ และน้ำยาประสานท่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๔๙๙,๙๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงบ้านดิน-ฝายหัวใจฟ้า) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง ปริมาณงานขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจากระดับท้องคลองเดิม ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐		✓		
๒	โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงฝายชลประทาน-สะพานวัดชำผักแพว) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง ปริมาณงานขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจากระดับท้องคลองเดิม ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๓	โครงการขุดลอกคลอง ชำผักแพว (ช่วงฟาร์มไก่ ม.๕-ฟาย ม.๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร ท้องคลอง กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจากระดับท้อง คลองเดิม ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐				✓	
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑,๔๕๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโคกกรุง	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกรุง ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๒๕๐ คน ในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุนโรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔๖๔,๒๐๐	✓			
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านดง	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดงตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๖๕ คนในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุนโรงเรียนวัดบ้านดง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๕๑,๐๐๐	๑๔๗,๑๕๐	✓			



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสุนทรภักทวาร	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรภักทวาร ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็ก ประมาณ ๘๐ คน ในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุนโรงเรียนวัดสุนทรภักทวาร	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๔๓๒,๐๐๐	๑๙๔,๔๐๐	✓			
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดชำผักแพว	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดชำผักแพว ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็ก ประมาณ ๒๕๐ คนในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุนโรงเรียนวัดชำผักแพว	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๑๐๐,๐๐๐		✓			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่นนันทนาการ เด็ก โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ในอัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี จำนวน ๗๕ คน จำนวน ๒ ศูนย์ (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๗๓,๔๔๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๔,๒๖๐ บาท	สนับสนุน ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว สนับสนุน ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษา	ม.ค.-ส.ค. ๖๗	๑๓๗,๗๐๐	๑๓๗,๗๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าจัดการศึกษา)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการศึกษา , หนังสือเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๕๐ บาท/คน/ปี) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓๒๕ บาท/คน/ปี) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๖๔ บาท/คน/ปี) ให้เด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ ในอัตราคนละ ๑,๒๗๙ บาท/ปี จำนวนเด็กประมาณ ๗๕ คน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๓ (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียน จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๕๑,๑๖๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียน จำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๔๔,๗๖๕ บาท	สนับสนุน ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว  สนับสนุน ศพด. โรงเรียนวัด โคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ส.ค. ๖๗	๙๕,๙๓๐	๙๕,๙๓๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ ในอัตราคนละ ๓๖.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กประมาณ ๗๕ คน จำนวน ๒๔๕ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๓๕๒,๘๐๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท	สนับสนุน ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว  สนับสนุน ศพด. โรงเรียนวัด โคกกรุง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๖๖๑,๕๐๐	๒๑๗,๗๒๘	✓			
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	๓,๘๗๘,๑๓๐	๑,๒๕๗,๑๐๘				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าใช้จ่ายจัดหาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	อบต.ชำผักแพวร่วมกับเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	ม.ค. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย เพื่อดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สนับสนุนอำเภอแก่งคอย	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	อบต.ข้าฝักแพวร่วมกับโรงเรียนในเขต อบต.ข้าฝักแพว	กองการศึกษาฯ	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐				✓	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ กรณีค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน ฯลฯ	หมู่ที่ ๕ ต.ข้าฝักแพว	กองการศึกษาฯ	พ.ย. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๔		✓		
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๙๙,๗๐๔				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลชำผักแพว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียน หรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาให้เบิกจ่าย ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒	อบต.ชำผักแพว	กองการศึกษา	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐					



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไฟฟ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและเฝ้าระวังไฟฟ้า เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ (๑) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๓ (๒) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗  เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๖,๕๑๐	✓			
๓	โครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐				✓	
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๕๖,๒๑๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประกอบด้วยค่าอาหารอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุการอบรม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๐		✓		
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์โลก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าคือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมแกนนำด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมแกนนำด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าคือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐				✓	
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๘,๔๙๐,๐๐๐	๓,๙๖๓,๕๐๐	✓			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒,๑๙๓,๖๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑๐,๗๐๑,๖๐๐	๕,๐๕๐,๕๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ดีมีสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก -เพื่อลดอัตราการป่วยและตายจากโรคไข้เลือดออก -เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการฝึกอบรมแกนนำและชุมชนคัดแยกขยะ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมแกนนำและชุมชนคัดแยกขยะ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐				✓	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐				✓	
๔	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๕	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๗	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์) หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๑๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๑๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๑๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านรักษามรดกวัฒนธรรม หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านรักษามรดกวัฒนธรรม หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๑๘	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๑๙	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๐	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๑	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๒	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๓	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๔	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดัน โลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๖	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดัน โลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๗	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดัน โลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐				✓	
๒๘	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบล ชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๒๙	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบล ชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๓๐	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๑	โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๓๒	โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
๓๓	โครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	-เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอมุ่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐				✓	
รวม	๓๓ โครงการ	-	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐				-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
 ๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมในหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๒,๔๒๕		✓		
๒	โครงการฝึกอบรมและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่านั่งเรือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐				✓	
๔	โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เพื่อดำเนินโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สนับสนุน อบต.ห้วยแห้ง	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐				✓	
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	๒,๔๒๕				



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ กลยุทธ์/พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๗๐		✓		
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๗๐				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของชุมชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุการอบรมค่าจัดสถานที่ ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๘๐		✓		
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๘๐				

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	คุณลักษณะ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ๓) แบบดับเบิ้ลแค็บ (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล แค็บ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	อบต. ข้าฝักแพว	กองคลัง	จ.ค. ๖๖	๘๕๐,๐๐๐		✓			
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐					

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต (ขาว/น้ำเงิน) จำนวน ๑ หลังๆละ ๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -ขนาด ๑๔๙.๗*๔๐.๘*๘๗.๘ ซม. -ตัวตู้ทำจากเหล็กพ่นสี อบอุ่นด้วยความร้อนสูง ประตูเป็นบานเลื่อนกระจกใส -ภายในชั้นวางของ ๒ แผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ -มีกุญแจล็อก -มือจับ PP -มีสีให้เลือก ๕ สี : สีเทาสลับ,ขาว/เขียว, ขาว/แดง, ขาว/ส้ม, ขาว/น้ำเงิน	อบต. ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. ๖๖	๖,๐๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๖,๐๐๐					

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	อบต. ข้าฝักแพว	กอง สวัสดิการฯ	ธ.ค. ๖๖	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		✓		
รวม	๑ รายการ	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และ สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ธ.ค. ๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	(ต่อ)	<p>-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</p> <p>-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</p> <p>-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</p> <p>-สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้</p> <p>-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น</p> <p>-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้</p>									

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๗๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้าขาออก (output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	อบต. ชำผักแพว	กอง สวัสดิการฯ	ธ.ค. ๖๖	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐		✓		
รวม	๒ รายการ	-	-	-	-	๒๑,๗๐๐	๒๑,๗๐๐				



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดบ้านดง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูยางทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางสงกรานต์ และพร หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๘๗,๐๐๐					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนายนิม แก้วดาร์ก หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๓๙,๐๐๐				✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประปาเลียบบคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐				✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนายนิคม พรหมจारी หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๓๗,๐๐๐				✓	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบุญชิตยราชวงศ์ หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๒๖,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายบ้านนางศิริพร รุติปริวัต) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหาด ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังทับหน้าหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐				✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเสริฐ สิงห์เพชร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๙	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๕๑,๐๐๐				✓	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้าฝาย หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายบ้านนายผั่น สีท้าว) หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๐	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๐๐๐				✓	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สาย Sml ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๐๔,๐๐๐				✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายผิว อินสาอ่างค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๐	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๖๙,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตีนเขา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๗	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐				✓	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายตีนเขา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/แผ่น จำนวน ๒๓๕ แผ่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๗๒,๐๐๐				✓	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๙	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๘๙,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้าง Box Culvert (บริเวณทางเข้า ไร่โป่งแห่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๙.๘๕ เมตร ระดับกักเก็บน้ำสูงจากท้องคลองเดิม ๑.๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๐๐๐				✓	
รวม	๑๖ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๖,๐๑๑,๐๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๒,๗๐๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายทรอปวายน์,ลำโพง,ฮอร์น,รวมอุปกรณ์โยงยี่ด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๙๔,๐๐๐				✓	
๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ ๑,๐๐๐ วัตต์ ,สายทรอปวายด์ , ลำโพง ,ฮอร์น รวมอุปกรณ์โยงยี่ด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๙๖,๐๐๐				✓	
๓	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๓,๐๐๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายทรอปวายน์,ลำโพง,ฮอร์น,รวมอุปกรณ์โยงยี่ด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๒	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๑๗,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๓,๐๐๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายตรีอปลายัน,ลำโพง,ฮอ์น,รวมอุปกรณ์โยงยัด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๓	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๑๒,๐๐๐				✓	
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดสู่มเสียง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน กล้องวงจรปิด CCTV (ตามมาตรฐาน ICT) จำนวน ๘ จุด รวมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๘ ช่อง พร้อมเครื่องบันทึกภาพและอื่นๆ ตามแบบมาตรฐาน ICT -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑	ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐				✓	
รวม	๕ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๑,๓๑๙,๐๐๐					



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต้นน้ำดิบระบบผลิตประปา (ช่วง หมู่ที่ ๑) ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงานขนาดท่อ Pvc ขนาด ศก. ๖.๐๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐				✓	
๒	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณทางข้ามคลองสายบ้านนายยิ่งยศ โภคศรี) หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตรยาว ๒๐.๐๐ เมตร ระดับกักเก็บสูงจากท้องคลองเดิม ๑.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๖๙,๐๐๐				✓	
๓	โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำหินเรียงยาแนว (บริเวณคลองบ้าน น.ส. สุมิตร พุทธสริน หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาด Slope กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๕๑,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการขยายเขตท่อเมนตึประปา (กลุ่มบ้านนายประเสริฐ สิงห์เพชร) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจาน ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงาน ระยะทาง ๙๓๒.๐๐ เมตร ขนาดท่อ Pvc. ศก. ๒ นิ้ว จำนวน ๒๓๓.๐๐ ท่อน ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ รวมอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอและน้ำยาประสานท่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๓๒,๐๐๐				✓	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต้นน้ำดิบระบบผลิตประปา (ช่วงหมู่ที่ ๕) ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงานขนาดท่อ Pvc ขนาด ศก. ๖.๐๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐				✓	
๖	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนายทองสุข กุหลาบ) หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงานขนาดท่อ Pvc.ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ -๒๕๓๒ ศก. ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีน้ำจืดคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.รวม อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำซึมเมอร์สซิเบิ้ล ขนาด ๒ แรงม้ามอเตอร์แฟรงกิน ๑๙ ใบบัด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนางสุข สุขสร้อย) หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	-ปริมาณงานขนาดท่อ PVC.ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ -๒๕๓๒ ศก. ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำจืดคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม/ชม.รวมอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำซึมเมอร์สซีเบิล ขนาด ๒ แรงม้ามอเตอร์แฟรงกิน ๑๙ ใบบัดพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐				✓	
รวม	๗ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๒,๗๑๒,๐๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงบ้านนายยิ่งยศ โกศรี-เขื่อนบ้านดง) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจากท้องคลองเดิม ๑.๒๐ เมตรหรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๗๑,๐๐๐				✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๔๗๑,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ดีมีสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ  ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการธนาคารขยะ	-จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมให้ทุก ครัวเรือนในชุมชนรู้ในเรื่องการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับขยะ แต่ละประเภท	อบต. ข้าฝักแพ้ว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		
รวม	๑ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				