

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนวัดโคกกรุง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล.สายข้างโรงเรียนวัดโคกกรุง (ช่วงที่ ๓) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพนม หนูน้ำ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล.ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งแห่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่มะ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล.สายไร่มะปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๗๙,๐๐๐	-	-	-	✓	ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังสายบ้านนางบัญญัติ ราชวงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนนดินพร้อมลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๗๘,๐๐๐	-	-	-	✓	จัดหาผู้รับจ้าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุด อ่อนวันสี หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๔ ตาราง	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	จัดหาผู้รับจ้าง
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	๒,๑๗๗,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโคก สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดท่อ PVC ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ จำนวน ๑๐๐ ท่อน ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ จำนวน ๖๗๔ ท่อน รวมอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ และน้ำยาประสานท่อ	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๔๙๙,๙๐๐	-	-	-	✓	จัดหาผู้รับจ้าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๔๙๙,๙๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกคลอง ชำผักแพว (ช่วงบ้านดิน- ฝายหัวใจฟ้า) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	คลองปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจาก ระดับท้องคลองเดิม ๑.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
๒	โครงการขุดลอกคลอง ชำผักแพว (ช่วงฝาย ชลประทาน-สะพานวัด ชำผักแพว) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	คลอง ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจากระดับท้องคลองเดิม ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	✓	จัดหาผู้รับจ้าง
๓	โครงการขุดลอกคลอง ชำผักแพว (ช่วงฟาร์มไก่ ม.๕-ฝาย ม.๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	คลอง ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้าง เฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ขุดลึกจากระดับท้องคลองเดิม ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	✓	จัดหาผู้รับจ้าง
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑,๔๕๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			หมายเหตุ (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดโคกกรุง	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโคกกรุง ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็ก ประมาณ ๒๕๐ คน ในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุน โรงเรียน วัดโคกกรุง	กองการศึกษา ฯ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔๖๔,๒๐๐	✓	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดบ้านดง	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านดงตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๖๕ คนในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่ มีอยู่จริง)	สนับสนุน โรงเรียน วัดบ้านดง	กองการศึกษา ฯ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๓๕๑,๐๐๐	๑๔๗,๑๕๐	✓	-	-	-
๓	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดสุนทรिकाวาส	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุนทรिकाวาส ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๘๐ คน ในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวน เด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุน โรงเรียน วัดสุนทร ิกาวาส	กองการศึกษา ฯ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๔๓๒,๐๐๐	๑๙๔,๔๐๐	✓	-	-	-
๔	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดชำผักแพว	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดชำผักแพว ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๒๕๐ คนในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวน เด็กที่มีอยู่จริง)	สนับสนุน โรงเรียน วัดชำผัก แพว	กองการศึกษา ฯ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑,๑๐๐,๐๐๐		✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลชำผัก แพว (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว)	สื่อการเรียนการสอน (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็ก นักเรียนจำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๗๓,๔๔๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกกรุง เด็ก นักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๔,๒๖๐ บาท	ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัด โคกกกรุง	กองการศึกษา ฯ	ม.ค.-ส.ค. ๖๗	๑๓๗,๗๐๐	๑๓๗,๗๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลชำผัก แพว (ค่าจัดการศึกษา)	ค่าการจัดการศึกษา ,หนังสือเรียน (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็ก นักเรียน จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๕๑,๑๖๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกกรุง เด็กนักเรียน จำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๔๔,๗๖๕ บาท	ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัด โคกกกรุง	กองการศึกษา ฯ	ม.ค.-ส.ค. ๖๗	๙๕,๙๓๐	๙๕,๙๓๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลชำผัก แพว (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็ก นักเรียนจำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๓๕๒,๘๐๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกกรุง เด็ก นักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท	ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัด โคกกกรุง	กองการศึกษา ฯ	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๖๖๑,๕๐๐	๒๑๗,๗๒๘	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	๓,๘๗๘,๑๓๐	๑,๒๕๗,๑๐๘	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	อบต.ชำผักแพว ร่วมกับเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	๑๓ ม.ค. ๖๗ จำนวน ๑ วัน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย สระบุรี	จัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	สนับสนุนอำเภอแก่งคอย	สำนักปลัด	๕ ธ.ค. ๖๖ จำนวน ๑ วัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	อบต.ชำผักแพว ร่วมกับโรงเรียนในเขต อบต.ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	๒๗ พ.ย. ๖๖ จำนวน ๑ วัน	๑๕๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๔	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๗๐๔	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้ ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๐ คน	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	๑๒ มิ.ย. ๖๗ จำนวน ๑ วัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ตำบลยายะเสพ ติดตำบลชำผักแพว	เชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	อบต.ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังไฟฟ้า	อบรมทักษะความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังไฟฟ้า หากเกิดไฟไหม้ขึ้น	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สร้างจิตสำนึกให้ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน รณรงค์เมาไม่ขับ	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๖,๕๑๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	โครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันของชาติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	สร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันของชาติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๕๖,๒๑๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว	อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษในครอบครัว	อบต. ชำผักแพว	กอง สวัสดิการฯ	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	๔๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อถล. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการ ปฏิบัติงาน	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗ จำนวน ๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการ ตามแผน ดำเนินงาน
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมแกนนำด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพิ่มทักษะแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค. ๖๗ จำนวน ๑ วัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตน	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๖ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๘,๔๙๐,๐๐๐	๓,๙๖๓,๕๐๐	✓	-	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	จ่ายเบี้ยยังชีพหลักเกณฑ์ที่กำหนด	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒,๑๙๓,๖๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑๐,๗๐๑,๖๐๐	๕,๐๕๐,๕๐๐				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ดีมีสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	ป้ายประชาสัมพันธ์และ ทรายอะเบท	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๒	โครงการฝึกอบรมแกนนำและชุมชนคัด แยกขยะ	เพิ่มทักษะแกนนำและป้าย ประชาสัมพันธ์	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	๑๒ ก.ค. ๖๗ จำนวน ๑ วัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๔	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	อบรมแกนนำสุขภาพและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๕	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๖	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๗	โครงการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) หมู่ ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์) หมู่ที่ ๑ ตำบล ชำผักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์) หมู่ที่ ๓ ตำบล ข้าฝักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๓ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์) หมู่ที่ ๔ ตำบล ข้าฝักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์) หมู่ที่ ๘ ตำบล ข้าฝักแพว	อบรมแกนนำการปฐมพยาบาล เบื้องต้นในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๕ ตำบลข้าฝักแพว	อุดหนุนตามพระราชดำริให้ อส ม.	หมู่ที่ ๕ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแพว	อุดหนุนตามพระราชดำริให้ อส ม.	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๖ ตำบลข้าฝักแพว	อุดหนุนตามพระราชดำริให้ อส ม.	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๙ ตำบลข้าฝักแพว	อุดหนุนตามพระราชดำริให้ อส ม.	หมู่ที่ ๙ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน
๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ ๑๐ ตำบลข้าฝักแพว	อุดหนุนตามพระราชดำริให้ อส ม.	หมู่ที่ ๑๐ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึง กำหนดการตาม แผนดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	อุดหนุนตามพระราชดำริให้ อสม.	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๑๘	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๑๙	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๐	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๑	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๒	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๓	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๔	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อป้องกันภัยเจ็บในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๕	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อป้องกันภัยเจ็บในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อป้องกันภัยเจ็บในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๗	โครงการอบรมตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ “ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ” หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อป้องกันภัยเจ็บในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๗,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการพระราชเสด็จให้ อสม.ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๒๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการพระราชเสด็จให้ อสม.ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๓๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการพระราชเสด็จให้ อสม.ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๓๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการพระราชเสด็จให้ อสม.ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๓๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการพระราชเสด็จให้ อสม.ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๓๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว	อุดหนุนตามโครงการพระราชเสด็จให้ อสม.ดำเนินการในหมู่บ้านของตนเอง	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๓๓ โครงการ	-	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	หมู่ที่ ๑-๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๒,๔๒๕	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	โครงการฝึกอบรมและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พนักงานส่วนตำบลมีความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	๕ ก.ค. ๖๗ จำนวน ๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.	พนักงานส่วนตำบลมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม	อบต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
๔	โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	อุดหนุนงบประมาณให้ อบต. ห้วยแห้งเพื่อดำเนินการสนับสนุนศูนย์ฯ	สนับสนุน อบต.ห้วยแห้ง	สำนักปลัด	๒๐ ธ.ค. ๖๖ จำนวน ๑ วัน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยังไม่ถึงกำหนดการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	๒,๔๒๕				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ กลยุทธ์/พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๗๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๗๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของชุมชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาอาชีพคนในชุมชนให้พัฒนาเพิ่มขึ้น	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๘๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๘๐	-	-	-	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถกระบะระดับเบิ้ลแค็บ	อบต. ข้าฝักแพ้ว	กองคลัง	จ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๘๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต	ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต (ขาว/น้ำ เงิน) จำนวน ๑ หลังๆ	อบต. ข้าฝักแพ้ว	กอง การศึกษาฯ	จ.ค. ๖๖	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ๆ	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	จ.ค. ๖๖	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๑ รายการ	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	จ.ค. ๖๖	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการฯ	จ.ค. ๖๖	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
รวม	๒ รายการ	-	-	-	-	๒๑,๗๐๐	๒๑,๗๐๐	-	-	-	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดบ้านคง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยปูยางทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางสงกรานต์พละพร หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๙.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๘๗,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายนิม แก้วदारัก หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. หมู่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๓๙,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปาเลียบคลอง หมู่ที่ ๒	ถนน คสล. หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายนิคม พรหมจारी หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนน คสล. หมู่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๓๗,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัญญัติ ราชวงศ์ หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนน คสล. หมู่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๒๖,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (สายบ้านนางศิริพร ลูติปริวัตติ) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหาด ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนน ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังทับหน้า หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเสริฐ สิงห์เพชร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนน คสล. หมู่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๕๑,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าฝาย หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล. หมู่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม.	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายบ้านนายผ้น สีท้าว) หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนน คสล. หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย Sml ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๐๔,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผืน อินสำอางค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ถนน คสล. หมู่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๖๙,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดินเขา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายดินเขา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	รางระบายน้ำสายดินเขา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ขนาดปากกรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/แผ่น จำนวน ๒๓๕ แผ่น	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๗๒,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลองชลประทานฝั่งขวา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ถนน คสล. (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๑๖	โครงการก่อสร้าง Box Culvert (บริเวณทางเข้าไร่โป่งแห่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อําเภอกงคองย จังหวัดสระบุรี	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม หมู่ ๑๐ ปริมาณงาน ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๙.๘๕ เมตร ระดับกักเก็บน้ำสูงจากท้องคลองเดิม ๑.๘๐ เมตร	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๑๖ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๖,๐๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เสียงตามสาย	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๙๕,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เสียงตามสาย	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๙๖,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๓	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เสียงตามสาย	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๔	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เสียงตามสาย	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๑๒,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดสู่มเสียง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	กล้องวงจรปิด CCTV (ตามมาตรฐาน ICT) จำนวน ๘ จุด	ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๕ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๑,๓๑๙,๐๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขปึก สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต้นน้ำดิบระบบผลิตประปา (ช่วงหมู่ที่ ๑) ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ท่อ Pvc ขนาด ศก. ๖.๐๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๒	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณทางข้ามคลองสายบ้านนายยิงยศ โกศรี) หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณทางข้ามคลองสายบ้านนายยิงยศ โกศรี) หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตรยาว ๒๐.๐๐ เมตร ระดับกักเก็บสูงจากท้องคลองเดิม ๑.๕๐ เมตร	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๖๙,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๓	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำหินเรียงยาแนว (บริเวณคลองบ้าน น.ส.สุมิตร พุทธสริน หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ผนังกันน้ำหินเรียงยาแนว (บริเวณคลองบ้าน น.ส.สุมิตร พุทธสริน หมู่ที่ ๓ ขนาด Slope กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๕๑,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๔	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา (กลุ่มบ้านนายประเสริฐสิงห์เพชร) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจาน ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ท่อเมนประปา(กลุ่มบ้านนายประเสริฐสิงห์เพชร) หมู่ที่ ๔ ๒ นิ้ว จำนวน ๒๓๓.๐๐ ท่อน ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ รวมอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอและน้ำยาประสานท่อ	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต้นน้ำดิบระบบผลิตประปา (ช่วงหมู่ที่ ๕) ต.ชำผักแพว	ท่อเมนต้นน้ำดิบระบบผลิตประปา (ช่วงหมู่ที่ ๕) ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมป้าย	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

	อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการจำนวน ๑ บ้าย									
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณบ้านนายทองสุข กุหลาบ) หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	บ่อน้ำบาดาล (บริเวณบ้านนายทองสุข กุหลาบ) หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บริเวณบ้าน นางสุข สุขสร้อย) หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	บ่อน้ำบาดาล (บริเวณบ้าน นางสุข สุขสร้อย) หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๗ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑	โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงบ้านนายยิ่งยศ โทศรี-เขื่อนบ้านดง) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	กำจัดวัชพืชในคลองชำผักแพว (ช่วงบ้านนายยิ่งยศ โทศรี-เขื่อนบ้านดง) หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	๔๗๑,๐๐๐	-	-	-	✓	รอดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
รวม	๑ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๔๗๑,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ดีมีสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการธนาคารขยะ	ลดปริมาณขยะในชุมชน ชาวบ้านรู้จัก การคัดแยกขยะ	อบต. ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
รวม	๑ โครงการ	-	-	กองช่าง	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	